

**Teilabschlussbericht und Freigabeprotokoll**

**Abschlussbericht und Freigabeprotokoll**

<b>1. Auftraggeber:</b>	<u>Voltgrün Energie GmbH</u> <u>St.-Kassians-Platz 6, 93047 Regensburg</u>
<b>2. Auftragsnummer:</b>	<u>22-1089</u>
<b>3. Räumstellenbezeichn.:</b>	<u>Regensburg Haslbach, Solarpark</u>
<b>4. Ausführungszeitraum:</b>	<u>30.05.23, 31.05.23 und 10.08.23</u>

**5. Anlass der Räummaßnahme:**

Errichten eines Solarparks

<b>6. Art der Maßnahme:</b>	<input type="radio"/> Sicherheitsbelehrung vor Ort	<input checked="" type="checkbox"/> EDV Oberflächensorierung
	<input type="radio"/> TDEM-Datenaufnahme	<input type="radio"/> Sicherheitstechnische Baubegleitung
	<input type="radio"/> Bohrloch- / Tiefensorierung	<input checked="" type="checkbox"/> Bergung bzw. Öffnen von Verdachtspunkten

**7. Räumergebnis:**

Die Räumfläche wurde am 30.05.23 und 31.05.23 sondiert.  
Hierbei wurden 74 Verdachtspunkte festgestellt und überprüft.

Die Verdachtspunkte wurden am 10.08.23 mit einem Bagger geborgen.  
Bei den Punkten 6-9, 10-13, 20-25 und 44-45 wurden Gräben mit Bauschuttauffüllung gefunden.  
Bei Punkt 20 befindet sich ein Betonfundament mit zugehörigem Blitzableiter.  
Es wurden keine Kampfmittel gefunden.  
Freigabe siehe Plan.

Die Firma versichert, dass die Kampfmitteluntersuchung, dem Gelände, den örtlichen Bedingungen angepasst wurde und nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt wurde.  
Alle Arbeiten wurden in Abstimmung mit dem AG und den für die Kampfmittelräumung zuständigen Stellen durchgeführt.

**8. Geborgene Kampfmittel:**

keine

**9. Personal- und Geräteeinsatz:**

Truppführer, Facharbeiter, Lkw+Tieflader

**10. Anlagen:**

Freigabekarte



verantwortliche Person §20SprengG

Au i.d.Hallertau, 10.08.2023

